

Check list de instalação

Taxa Variável – MAX 7 ou MAX 10

Bem-vindo ao checklist de montagem técnico a campo, aqui você vai fazer todos os procedimentos recomendados na instalação. No final vai ser feito a assinatura do cliente e sua para terem os documentos.

Revenda: _____

Trator: _____

Implemento: _____

Equipamento: _____

Número de série da Tela e Antena: _____

Número de série do Módulo: _____

- Verificar passagem dos cabos, onde vai o monitor (Suporte Ventosa), Chicote Principal (Chave Liga e Desliga), Cabo Antena, Antena, Módulo, Chicote Distribuidor Universal, Chicote Módulo Taxa Variável, Kit Encoder, Acople.
- Fazer a instalação do Acople junto com o Kit Encoder.
- Fazer a instalação do Módulo, Chicote Módulo Taxa Variável e Chicote Distribuidor Universal.
- Fazer a instalação do Chicote Principal, Cabo Antena e Antena (Verificar se é necessário utilizar a Base Metálica).
- Fazer a instalação da Chave Liga e Desliga, Suporte Ventosa utilizando a Base Acrílica, tela e Chicote Comunicação.
- Ligar o equipamento.
- Fazer a configuração de Largura e Offset Antena.
- Fazer a Sequência de Calibração, lembrando de fazer a coleta pelo menos 2 vezes.
- Salvar o Registro do produto salvo.
- Se necessário calibrar outro produto mexendo somente na Densidade, Abertura de Comporta, Largura e fazer a coleta do produto pelo menos 2 vezes.
- Salvar o Registro do novo produto.
- Se necessário fazer a conversão dos mapas ensinando o cliente a como importar também.
- Explicar o uso da taxa fixa e de como seria com o mapa.
- Fazer um teste a campo para demonstrar para o cliente o controle da taxa.
- Fazer a entrega técnica.

Assinaturas

Técnico a Campo

Cliente

+55 (41) 3538-4369 | 0800 327 6776
+55 (41) 98822-3090 (Suporte)
www.farmpro.com.br
R. Herbert Neal, 160 - Santa Quiteria
Curitiba - PR, 80310-330
farmprobrasil farmprobrasil farmprobrasil



AGRICULTURA DE PRECISÃO
SIMPLES E ACESSÍVEL